

Of. N.º 0114.1- GADsMCY-A-2018  
Yacuambi, 28 de febrero de 2018

Señor.

Alejandro Yauripoma.

**PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA.**

Presente. -


De mis consideraciones:


En nombre y representación del Cantón Yacuambi reciba un cordial saludo y al mismo tiempo felicitarle por las labores que viene desempeñando en beneficio de nuestro cantón.


Adjunto al presente, dígnese encontrar el Informe Institucional de Rendición de Cuentas para la Ciudadana, aprobado por mi autoridad, deliberación que se realizará el día jueves 22 de marzo de 2018, en base a la guía metodológica de Rendición de Cuentas para los GADs y en cumplimiento al cronograma de actividades; para su análisis y fines pertinentes.

En espera de ser favorablemente atendido, le antelo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

  
Sr. Jorge R. Sarango Lozano.  
**ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI**  
C/Archivo



  
Fecha de 28.02.2018

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI



DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



Yacuambi, 13 de febrero de 2018

Sr.

Jorge R. Sarango L.

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

Presente.-

De mis consideraciones:

En la presente le expreso un cordial saludo y la vez hacerle llegar el siguiente:

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

### 1.- PRESENTACION / INTRODUCCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

El presente informe que se presenta para su consideración, responde en su totalidad a las demandas de información planteadas por la ciudadanía; varios temas que la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana (ACPC) como: atención a grupos prioritarios; servicios básicos (agua, alcantarillados y desechos sólidos); cumplimiento de las comisiones permanentes a los señores concejales; obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios; temas que se enviaron al señor alcalde para su análisis y rendición sobre ellos, cuyo proceso se explica en el siguiente cuadro:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ Entrega de la documentación a la ACPC por parte del GAD                       | 26 enero 2018 |
| ➤ Sesión del Concejo de Planificación para conformar el Equipo Técnico Mixto    | 30 enero 2018 |
| ➤ Sesión de la ACPC para determinar el listado de temas de rendición de cuentas | 31 enero 2018 |
| ➤ Sesión del Equipo Técnico Mixto para conformar la comisión N°1 y N°2          | 31 enero 2018 |
| ➤ Oficio de la ACPC sobre los temas de rendición y mapeo de actores al alcalde  | 31 enero 2018 |

### 2.- OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

El presente documento tiene la finalidad de informar a la ciudadanía las actividades desplegadas por parte del GAD en el cumplimiento de todos los proyectos sobre los temas de interés de la ciudadanía, los mismos que deben ir en concordancia entre: el Plan de Gobierno (propuesta de campaña), lo planificado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y con las competencias exclusivas del GAD, en función de satisfacer con las principales necesidades de los pueblos; con lo cual se pretende que se incremente los nexos entre la ciudadanía y la función pública, y esto conlleve al fortalecimiento de la participación y transparencia en el manejo y distribución del presupuesto, que permita consolidar el poder ciudadano y combate a la corrupción.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI



DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



## 3.- DESARROLLO DE CONTENIDOS

Los temas de rendición de cuentas se desarrollarán de acuerdo a los siguientes ejes o sistemas:

### SISTEMA SOCIAL-CULTURAL

Tema 1: Atención a grupos prioritarios

#### Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT

Promocionar y gestionar la calidad de los servicios de salud y educación, atención y cuidado diario y protección especial en sus diferentes niveles, tipologías y prestaciones.

#### Resultados anuales (POA planificado/ POA ejecutado y presupuesto invertido)

| Temas                          | POA planificado   | POA ejecutado  | Presupuesto invertido |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| Atención a grupos prioritarios | -Proyectos Sociales de Desarrollo Infantil convenios mies.                                | -Proyectos Sociales de Desarrollo Infantil convenios mies.                                 | 131.758,52            |
|                                | -Mejoramiento de la calidad de vida/adultos mayores.                                      | -Mejoramiento de la calidad de vida/adultos mayores.                                       | 74.846,62             |
|                                | -Cooperación para la Atención Integral del ciclo de vida de las personas con discapacidad | -Cooperación para la Atención Integral del ciclo de vida de las personas con discapacidad. | 42.014,25             |

#### Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña

| Temas                          | POA   | PDyOT  | Plan de campaña  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Atención a grupos prioritarios | - Proyectos Sociales de Desarrollo Infantil convenios mies.<br>-Mejoramiento de la calidad de vida/adultos mayores.<br>-Cooperación para la Atención Integral del ciclo de vida de las personas con discapacidad. | Construcción de infraestructura y cooperación en la atención integral para el ciclo de vida para las personas con discapacidad, adulto mayor y desarrollo infantil | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del cantón Yacuambi |

Describe la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por la Asamblea Local.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI



DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



Con respecto al Tema 1: Atención a los grupos prioritarios. - Se puede determinar que la oferta de campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el PDyOT y POA, con lo cual se cumple con la demanda ciudadana.

## ¿Qué no se cumplió y Por qué?

Tema 1: Atención a los grupos prioritarios. - No se pudo cumplir con la construcción del Centro de Atención de Grupos Prioritarios, por la razón que según los diseños y estudios el presupuesto referencial alcanza un monto de \$ 800.000,00 aproximadamente; y de acuerdo a la capacidad económica municipal no puede construirse en una sola etapa; por lo cual se consideró construir por etapas, con respecto a la primera etapa cuyo presupuesto referencial según los estudios es de \$ 300.000,00 aproximadamente.

Cabe indicar que el presupuesto planificado en el POA año 2017 es de \$ 71.000,00 para la construcción del centro de atención para grupos prioritarios; por lo cual es necesario reprogramar e incrementar el presupuesto para el siguiente año 2018, para construir la primera etapa del mencionado proyecto.

## SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Tema 2: Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos

### Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de desechos sólidos a nivel urbano y rural.

### Resultados anuales (POA planificado/ POA ejecutado y presupuesto invertido)

| Temas  | POA planificado  | POA ejecutado   | Presupuesto invertido               |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos | Dotar de servicios de agua para algunas comunidades, contar con sistemas de alcantarillado y dotar a la población rural con UBS. | <ul style="list-style-type: none"><li>Sistemas de alcantarillado.</li><li>Construcción y reconstrucción de Sistemas de agua</li><li>Construcción de lechos de lombricultura, fosa séptica para desechos hospitalarios y vivero en el relleno sanitario.</li></ul> | 299.004,24<br>201.209,81<br>3700,00 |

### Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI



DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



| Temas  | POA   | PDyOT   | Plan de campaña   |
|--|---|---|---|
| Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos | -Contar con un estudio para la ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillados de algunas comunidades.<br>-Dotar servicio de agua mediante la reconstrucción de sistemas de agua de algunas comunidades.<br>-Contar con sistemas de alcantarillado de comunidades.<br>-Dotar a la población de Unidades Básicas Sanitarias. | - Sistemas de alcantarillado y UBS.<br>-Sistemas de agua<br>-Construcción de lechos de lombricultura, construcción de viveros y fosa séptica en el relleno sanitario. | Impulsar programas y proyectos que permitan dotar de servicios básicos a la población urbana y rural del cantón Yacuambi, basado en las competencias y normas vigentes. |

Describe la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por la Asamblea Local.

Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos.- Se puede determinar que la oferta de campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el PDyOT y POA, con lo cual se cumple con la demanda ciudadana.

¿Qué no se cumplió y Por qué?

Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos.- Se ha cumplido en su mayoría, con lo planificado y ofertado en campaña; en lo referente con la construcción y ampliación de varios alcantarillados no se pudieron construir por falta de viabilidad técnica del SENAGUA.

## SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tema 4: Informe de los concejales sobre cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas

Tema 5: Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios.

### Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT

Fortalecer la Institución municipal, los mecanismos de implementación del PDyOT y los procesos de participación ciudadana.

Resultados anuales (POA planificado/ POA ejecutado y presupuesto invertido)

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



| Temas   | POA planificado  | POA ejecutado  | Presupuesto invertido                                       |
|---|--|--|---|
| -Informe de los concejales cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas | -Servicio de alimentación (asambleas locales participativas).<br>-Servicio de capacitación   | -Servicio de alimentación (asambleas locales participativas).<br>-Servicio de capacitación | <b>2.384,40</b><br><b>3.627,00</b>                          |
| -Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios.        | -Insumos, suministros y materiales para la construcción.<br>-Contar con herramientas materiales, mobiliarias, necesarias para la administración directa. | Por administración direc.= 98 obras<br>Por contrato = 46 obras<br>Por convenio = 22 obras  | <b>163.820,00</b><br><b>608.919,02</b><br><b>345.000,00</b> |

**Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña**

| Temas   | POA  | PDyOT  | Plan de campaña   |
|---|--|--|---|
| -Informe de los concejales sobre cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas | -Servicio de alimentación (asambleas locales participativas).<br>-Servicio de capacitación   | -Eventos populares de rendición de cuentas.<br>-Asambleas locales aprobación de presupuesto.<br>-Aplicación de ordenanzas referidas a ordenamiento territorial.<br>-Implementación de silla vacía. | Fortalecer la organizaciones sociales y comunitarias para lograr una verdadera participación y ejercicios de los derechos de los ciudadanos   |
| -Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios.              | -Insumos, suministros y materiales para la construcción.<br>-Contar con herramientas materiales, mobiliarias, necesarias para la administración directa. | Por administración direc.= 98 obras<br>Por contrato = 46 obras<br>Por convenio = 22 obras  | Promover la participación ciudadana impulsando la planificación, el presupuesto participativo y la rendición de cuentas de la gestión pública |

**Describa la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por la Asamblea Local.**

**Tema 4: Informe de los concejales sobre cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas**

Lo Planificado en el PDyOT se cumple en su mayoría en la ejecución del POA con lo cual se determina que la oferta de campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el PDyOT y POA, con lo cual se cumple con la demanda ciudadana.

**Tema 5: Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios.**

Se puede concluir que la ejecución de obra por administración directa es representativa con relación al presupuesto, con lo cual se promueve la participación y el impulso de la planificación dentro de la ciudadanía.

**¿Qué no se cumplió y Por qué?**

**Tema 4: Informe de los concejales sobre atribuciones de las comisiones permanentes asignadas.**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



La implementación de la silla vacía no se la ha podido implementar por razones que la ciudadanía no ha respondido al llamado municipal para el cumplimiento de este derecho ciudadano; a pesar que se ha desarrollado varias socializaciones y llamados a la ciudadanía para que se ejerza el ejercicio de llenar la silla vacía; no obstante ha hecho uso de este derecho el presidente de la asamblea cantonal de participación ciudadana en una ocasión.

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Detalle del presupuesto institucional.

| DESCRIBA SISTEMA/EJE                                     | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO INVERTIDO |
|--|-------------------------|-----------------------|
| SISTEMA SOCIAL-CULTURAL                                  | 319.329,32              | 248.619,39            |
| SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS                            | 1'942.045,21            | 506.967,21            |
| SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 135.000,00              | 34.680,00             |
| SISTEMA ECONOMICO  | 25.000,00               | 1.850,00              |
| VIALIDAD Y CONECTIVIDAD                                  | 446.916,00              | 488.248,89            |
| SISTEMA BIOFISICO  | 38.500,00               | 32.638,72             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2'625.064,53</b>     | <b>1'561.623,60</b>   |

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:**

TOTAL DEL PRESUPUESTO = 5'405.347,41

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO = 2'704.006,31

**PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN**

| COMUNIDAD   | MONTO PLANIFICADO | MONTO INVERTIDO | TIPO DE CONTRATACION | ESTADO   |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|--|
| Construcción del nuevo sistema de agua potable para la cabecera parroquial Tutupali           | 138.030,24        | 69.015,12       | Menor cuantía        | En ejecución   |
| Construcción del nuevo sistema de agua potable para la cabecera parroquial La Paz y washikiat | 146.840,76        | 73.420,73       | Menor cuantía        | En ejecución   |
| Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado de la Paz                         | 50.000,00         | 0.00            | Menor cuantía        | Falta definir los terrenos planta de tratamiento con la comunidad y rediseñar el sistema |
| Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado de Tutupali                       | 50.000,00         | 0.00            | Menor cuantía        | Falta definir los terrenos planta de tratamiento con la comunidad y rediseñar el sistema |
| Estudios de regeneración urbana de la cabecera cantonal 28 de Mayo                            | 49.950,00         | 34.965,00       | Menor cuantía        | En ejecución   |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



|  |            |          |                |   |
|--|------------|----------|----------------|---|
| Construcción del alcantarillado sanitario y pluvial para la comunidad de Jembuentza.                                   | 171.000,00 | 0.00     | Menor cuantía  | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |
| Construcción de canchas en San Vicente de Tutupali, Jembuentza, San Pedro, Guacapamba, la Esperanza y Bella vista.     | 136.800,00 | 0.00     | Menor cuantía  | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |
| Construcción de unidades de tratamiento de agua potable  | 60.000,00  | 0.00     | Menor cuantía  | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |
| Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de Namakuntza Bajo  | 54.230,96  | 0.00     | Menor cuantía  | No se ejecutó por conflictos del terreno en donde se va implantar la planta de tratamiento. |
| Reconstrucción del sistema de agua de la comunidad Chapintza Alto  | 6.767,41   | 6.169,46 | Ínfima cuantía | Ejecutado   |
| Construcción del sistema de agua de Guacapamba   | 10.000,00  | 6.843,18 | Ínfima cuantía | Ejecutado   |
| Adecuación tanque de reserva de agua para el canchón municipal   | 6.700,00   | 5.516,66 | Ínfima cuantía | Ejecutado   |
| Reconstrucción del sistema de agua de la comunidad de Pomarrosa  | 2.548,57   | 2.548,57 | Ínfima cuantía | En ejecución  |
| Reconstrucción Sistema Agua Comunidad de Sayupamba   | 2.673,17   | 2.673,17 | Ínfima cuantía | En ejecución  |
| Reconstrucción Sistema Agua Comunidad de Sayupamba Alto  | 3.038,95   | 3.038,95 | Ínfima cuantía | En ejecución  |
| Reconstrucción Sistema Agua Comunidad de Namakuntza Alto   | 3.666,15   | 3.666,15 | Ínfima cuantía | En ejecución  |
| Consultoría para auditoría Ambiental del Relleno Sanitario   | 8.760,00   | 6.132,00 | Menor cuantía  | En ejecución  |
| Consultoría para auditoría Ambiental del proyecto"construcción de la vía Chozapamba Tamboloma-San Antonio del Calvario | 9.614,23   | 6.729,96 | menor cuantía  | En ejecución  |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador




|   |            |            |                        |   |
|---|------------|------------|------------------------|---|
| Construcción del Plan Maestro de agua potable y alcantarillado Sanitario y Pluvial ciudad 28 de Mayo (1era etapa) | 779.175,00 | 309.318,00 | Cotización             | En ejecución  |
| Implementación de un centro de exposiciones y ferias libres   | 25.000,00  | 0.00       | Menor cuantía          | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |
| Cumplimiento de convenio con el SNAP del área ecológica de conservación municipal)                                | 6.000,00   | 5.678,40   | Subasta inversa        | ejecutado   |
| Protección de fuentes de agua mediante acciones de reforestación.   | 500,00     | 500,00     | Contratación directa   | ejecutado   |
| Construir un espacio público destinado al desarrollo social y cultural y deportivo (sector barbascal)             | 5.000,00   | 2.500,00   | Administración directa | Adecuación sitio turístico sector Basbascal   |
| Fortalecer los circuitos de turismo y comercialización en el cantón Yacuambi (puente rell.Sanitario-Pakintza)     | 103.480,00 | 93.479,99  | Menor cuantía          | Ejecutado   |
| Reconstrucción de la batería sanitaria del centro La Paz.(convenio GAD parroquial La Paz)                         | 3.000,00   | 3.000,00   | Administración directa | Ejecutado   |
| Estudios y diseños para el alumbrado público de canchas de uso múltiple de diferentes barrios del cantón          | 13.000,00  | 7.969,50   | Menor cuantía          | En ejecución  |
| Construcción del centro de atención para grupos prioritarios en la ciudad 28 de Mayo                              | 71.000,00  | 0.00       | Menor cuantía          | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |
| Construcción cancha cubierta de la cancha de uso múltiple de la comunidad de Piuntza Bajo (convenio GADPZCH)      | 86.214,00  | 0,00       | Menor cuantía          | No se ejecutó(por incumplimiento de la contraparte)   |
| Construcción de 50 UBS para la parroquia de Tutupali, 50 UBS para La Paz y 20 UBS para el 28 de Mayo              | 164.160,00 | 0.00       | Menor cuantía          | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo) |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



|  |            |           |                        |  |
|--|------------|-----------|------------------------|--|
| Consultoría para auditoría Ambiental de la vía Bayan-San Vicente de Tutupali.  | 9.726,23   | 6.808,36  | menor cuantía          | En ejecución   |
| Licencia ambiental para almacenamiento de combustible canchón municipal  | 9.700,00   | 6.790,00  | menor cuantía          | En ejecución   |
| Planta procesadora de cloro  | 10.000,00  | 10.087,72 | Contratación directa   | ejecutado  |
| Ejecución del plan de manejo de desechos sólidos   | 10.000,00  | 3.700,00  | Administración directa | En ejecución   |
| Actualización catastral urbana del cantón Yacuambi   | 120.000,00 | 22.680,00 | Contratación directa   | En ejecución   |
| Construcción de 5 taravitas en diferentes ríos del cantón Yacuambi   | 11.400,00  | 5.200,00  | Administración directa | Ejecutado(se ejecutaron 3)   |
| Diseños y estudios planta embotelladora de agua/16   | 15.000,00  | 0.00      | Contratación directa   | No se ejecutó(se re planificó para dotación de SAP-AA.SS y AA.LL a la parroquia 28 de Mayo |
| Construcción de un refugio de montaña en la ruta Hampi Yaku, trayecto camino ancestral Saraguro-Yacuambi, sector kunturshillo (convenio GADCPZCH-GAD SARAGURO) | 35.060,88  | 0.00      | menor cuantía          | No se ejecutó por falta de las contrapartes del convenio                                   |
| Construcción del centro de desarrollo comunitario para la comunidad La Esperanza   | 35.000,00  | 0.00      | menor cuantía          | No se ejecutó porque la comunidad solicitó el incremento de oficinas                       |
| Construcción de un bloque de aulas en la escuela de la comunidad de kurintza   | 72.000,00  | 85.214,00 | menor cuantía          | ejecutado  |
| Construcción de un bloque de aulas en la escuela de la comunidad de Nuevo Porvenir   | 72.000,00  | 67.632,31 | menor cuantía          | ejecutado  |

**DEMANDAS CIUDADANAS**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI**



**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**  
28 de Mayo-Yacuambi-Zamora Chinchipe-Ecuador



| PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA  | RESULTADOS EJECUTADOS POA   | OB SER VA CIO NES | PROYECCIONES DEL GAD  |
|---|---|-------------------|---|
| Qué acciones se ha desplegado a favor de los grupos prioritarios  | Tramitar el crédito en el BDE   |                   | -Terminar con los estudios y diseños del centro de grupos prioritarios y tramitar las viabilidades técnicas.            |
| ¿Qué porcentaje de comunidades se ha atendido con respecto a los servicios básicos?   | El servicio de agua potable se ha mantiene la cobertura del 51.83% para el año 2017; En el servicio de alcantarillados se ha incrementado del 48,61% al 49.86% en el año 2017; y el servicio de tratamiento de desechos sólidos se mantiene en el 52,92% en el 2017.  |                   | Hasta el año 2018 alcanzar metas: Agua potable = 70%; Alcantarillados y UBS = 70%; Recolección de desechos sólidos= 70% |
| ¿Cuáles son las gestiones o actividades realizadas de acuerdo a sus funciones y comisiones encomendadas?(para los señores concejales) | Aprobar la ordenanza de actualización del PDyOT; Aprobar la ordenanza de la actualización catastral; Aprobar la ordenanza del proyecto "Espectáculos Culturales y Sociales"   |                   | Seguir elaborando ordenanzas en beneficio de las comunidades Yacuambenses.  |
| ¿Cuántas obras se han construido por administración directa, por contratación y convenios?  | -Se ha realizado obras por administración directa en un 6.06% aproximadamente del presupuesto para inversión de obras, de esta manera se ha generado ahorro para el estado y se fomenta fuentes de trabajo local.<br>-Se realizado obras por contratación aquellas que por su complejidad técnica es necesario su contratación. |                   | -Incrementar el trabajo local realizando obras por administración directa.  |

Ponemos a consideración el presente informe para fines legales y convenientes.

Muy atentamente;

Ing. Antonio R. León C.

COORDINADOR DE LA COMISIÓN

Ing. Jorge Males

ELABORACIÓN ACTAS

Claudio Lima

PRES.COM.ORTEGA ALTO

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

Ing. Maritza Sarango

SECRETARIA RELATORA

Jhon Morocho

DELEGADO CENTRO URBANO 28 DE MAYO

Luz Medina Cango

DELEGADA CIUDADANIA